



Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° Stralcio”. CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182.

2° PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

o

Determina del RUP n. 58/2025 del 10/03/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all’Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652,

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento “*Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° Stralcio*” sono stati inseriti nel “Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.;
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. per la realizzazione dell’intervento “*Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio*”, per l’importo complessivo di Euro 14.979.808,20, IVA esclusa che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “*Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio*” CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182;



- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo complessivo di Euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore;
- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. SALSIS n.8574, a seguito di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell'aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandatario) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l'importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
- con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell'aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del contratto con l'aggiudicatario;
- in data 15.06.2020, prot. n. SALSIS-8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l'Appalto dei lavori previsti in relazione all'intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario degli stessi lavori;
- l'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l'obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
- in data 19.06.2020 è stato emesso l'Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. n. SALSIS-9189-2020, per l'avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto;
- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l'Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
- con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione della delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della Società ing. Antonio Picardi l'avvenuta nomina quale RUP per l'intervento in argomento in sostituzione dell'ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro nell'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle suddette opere relative all' “*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”, della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società "TECNOBUILDING S.R.L." - Cap 84025, con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;
- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo per l'“*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”, così come redatto e trasmesso dal

Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP;

Visto che

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei lavori” con il quale si è dato avvio ai lavori;
- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”;
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- in data del 23.10.2023, prot. SERVIDR n.22747-2023, è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550;
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti ed i relativi titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”, decorrendo, pertanto, da tale data i 378 giorni previsti dal contratto per l’ultimazione dei lavori, da completare, quindi, entro il 01.12.2024.

Visto, inoltre, che

- le previsioni di cui all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 (sotto la cui disciplina ricade l’appalto in commento), consentono all’esecutore di richiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di “Proroga dei termini temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato al 01.12.2024;
- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore, nonché della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il giorno 11.03.2025;
- con nomina del 06.12.2024, giusta PEC del Procuratore Speciale della Società nonché OdA n.6 del 07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, a seguito delle dimissioni, a far data dal 09.12.2024, da Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) presentate dall’ing. Nappa in data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., ha affidato l’incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, all’ing. Massimo Cornacchia, già Direttore Operativo, per il medesimo incarico, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al n. 4411 dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno;
- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di “Proroga dei termini contrattuali” per ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo termine contrattuale che, a seguito di precedente, è attualmente fissato al 11.03.2025, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolfatore nonché i ritardi causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla gestione ordinaria dell’impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori in appalto;

- con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga di 60 giorni dell'Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora da ultimare.

Considerato che

- l'Ordine di Servizio n. 16 del 02.09.2024, prot. SERVIDR n. 18600-2024, con cui il Direttore dei lavori, a seguito degli ulteriori approfondimenti tecnici effettuati in ordine alla revisione dell'impianto di desolfurazione esistente, ha disposto la fornitura e posa in opera di un nuovo desolfatore in luogo della revisione dello stesso inizialmente prevista da progetto;
- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha fatto pervenire una Relazione, al prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l'Ordine di Servizio n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 2025 in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta di proroga, con le seguenti motivazioni:
 - *i ritardi e le interferenze segnalate dall'Appaltatore hanno inciso e potrebbero incidere per non oltre 40 giorni, seppur alcune attività che hanno comportato una dilatazione dei tempi risultano di piccole entità rispetto al complesso delle lavorazioni ed agli obiettivi di progetto, tra l'altro tali da poter non inficiare la dichiarazione di ultimazione dei lavori;*
 - *la proroga di ulteriori 10 giorni, per un totale, quindi, di 50 giorni complessivi di proroga, consentirebbe, inoltre, di realizzare quelle modeste lavorazioni in economia previste già dall'ottobre 2023 ma non ancora disposte in attesa dell'assestamento contabile finale del quadro economico;*
- in data 07.03.2025, prot. SERVIDR n. 5960-2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti "Atto di transazione n.2", le cui nuove pattuizioni, tra l'altro, già contemplano la concessione all'Appaltatore di una ulteriore proroga della durata dei lavori.

Dato atto che

- il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Ritenuto che

- per le richiamate motivazioni contenute nella Relazione del Direttore dei lavori del 21.02.2025, ed, in particolare, al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in economia già previste ma non ancora disposte in attesa dell'assestamento contabile finale, vi siano le condizioni per concedere una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori in commento che viene stabilita in 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi oltre il termine contrattuale che, per effetto della precedente proroga concessa, è attualmente stabilito al 11.03.2025, rimanendo, pertanto, fissata la nuova data di ultimazione dei lavori al 30.04.2025.

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di

- 1. Prendere atto** della Relazione del Direttore dei lavori del 21.02.2025, prot. SERVIDR n. 4764-2025, e del parere favorevole dallo stesso espresso in merito alla richiesta di proroga dell'Appaltatore.
- 2. Concedere** all'Appaltatore Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro, la proroga del termine di esecuzione, inizialmente fissato al 01.12.2024 e, successivamente, a seguito di precedente proroga concessa, stabilito al 11.03.2025, per un periodo di ulteriori **n. 50 giorni naturali e**

consecutivi oltre il termine contrattuale previsto, rimanendo, per gli effetti, così fissata la **nuova data di ultimazione dei lavori al 30.04.2025**.

3. **Dare atto** che l'adozione del presente atto non comporta ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.
4. **Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento.
5. **Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
6. **Trasmettere** copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed agli Uffici competenti della Società per i relativi adempimenti e le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
7. **Trasmettere** copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C.a R.L. nonché al presidente del Collegio Consultivo Tecnico.
8. **Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio Picardi*

Antonio Picardi

10.03.2025 13:48:50 GMT+01:00



* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.