

**Oggetto:** Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I stralcio”* - CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182

**AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTATURA E RIALLOCAZIONE ALBERATURE – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CIG: B6CFAA0E18**

## **Determina del RUP n. 59/2025 del 28/05/2025**

### **II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Con riferimento all'Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla via Maestri del Lavoro, snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652,

#### **Premesso che**

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell'intervento *“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – 1° Stralcio”* sono stati inseriti nel *“Patto per la Campania”* - Settore prioritario *“Ambiente”* - Intervento strategico *“Piano della depurazione e servizio idrico integrato”* - Programmazione interventi, e riportato nell'allegato della delibera con riferimento all'ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell'Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo *“Società”*);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata, quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell'ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in commento ed autorizzato l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. per la realizzazione dell'intervento di *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”*, per l'importo complessivo di Euro 14.979.808,20, IVA esclusa, essendo la stessa a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 -

- Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*” CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182;
  - con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo complessivo di Euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore;
  - la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
  - con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
  - con delibera n. 41 del 15.06.2020 il C.d.A. della Società ha preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché ha approvato la bozza del contratto con l’aggiudicatario;
  - in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, è stato sottoscritto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese il Contratto per l’Appalto dei lavori previsti per l’intervento in oggetto;
  - l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
  - in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS n.9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto in commento;
  - in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l’Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
  - con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della società ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione dell’ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
  - con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro nell'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle opere relative all’intervento di “*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”,

della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società "TECNOBUILDING S.R.L.", con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al R.E.A. n. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha, poi, preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio"*, così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandatario) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP;

#### **Visto che**

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il "Verbale di 1° consegna parziale dei lavori" con il quale si è dato avvio ai lavori;
- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il "Verbale di 2° consegna parziale dei lavori";
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il "Verbale di 3° consegna parziale dei lavori";
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- in data 20.10.2023, al fine di far fronte alla situazione congiunturale del tutto eccezionale venutasi a creare dopo la stipula del contratto, a causa dell'emergenza COVID e della guerra in Ucraina, che hanno causato un improvviso e spropositato aumento del costo dei materiali e dell'energia, si è reso necessario un allineamento contabile ed amministrativo dell'Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell'art.7, commi 2 ter e 2 quater del D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta per un importo netto di Euro 13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all'Appalto originario, di Euro 1.091.348,41;
- conseguentemente, in data 23.10.2023 è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, prot. SERVIDR n.22747-2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto;
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è provveduto alla "Consegna totale e definitiva dei lavori"; da tale data sono, pertanto, decorsi i 378 giorni previsti dal contratto per l'ultimazione dei lavori, da completare, quindi, entro il giorno 01.12.2024;
- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di "Proroga dei termini temporali di contratto" per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato al 01.12.2024;
- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell'Appaltatore nonché della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l'ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il giorno 11.03.2025;

- con nomina del 06.12.2024, giusta PEC del Procuratore Speciale della Società nonché OdA n.6 del 07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, a seguito delle dimissioni, a far data dal 09.12.2024, da Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) presentate dall'ing. Nappa in data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., ha affidato l'incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, all'ing. Massimo Cornacchia, già incaricato, per il medesimo affidamento, quale Direttore Operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al n. 4411 dell'Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno;
- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di ulteriore "Proroga dei termini contrattuali" per 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo termine contrattuale, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolfatore nonché i ritardi causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla gestione ordinaria dell'impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori in appalto;
- con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al Direttore dei lavori, ing.Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni dell'Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora da ultimare;
- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha fatto pervenire una Relazione, prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l'Ordine di Servizio n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 2025 in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla richiesta di proroga;
- in data 07.03.2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti "Atto di transazione n.2", prot. SERVIDR n. 5960-2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.03.2025 al n.100945, contemplando, tra l'altro, le nuove pattuizioni già la concessione all'Appaltatore di una ulteriore proroga della durata dei lavori;
- con Determina n.58/2024 del 10.03.2025, prot. SERVIDR n. 6111-2025, il RUP, nel prendere atto della citata Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell'Appaltatore nonché del suddetto "Atto di transazione n.2", sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in data 07.03.2025, ha, pertanto, concesso la proroga di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, rimanendo così fissata, per effetto anche di precedente proroga concessa, la nuova data di ultimazione lavori al 30.04.2025;
- in data 23.04.2025, il Direttore dei lavori incaricato, ing. Cornacchia, ai sensi del comma 1, art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha disposto, sentito il RUP, la sospensione dei lavori dal 23.04.2025 al 19.05.2025 a causa dei ritardi nell'attivazione della nuova fornitura di metano richiesta dalla Stazione Appaltante e necessaria per le prove dell'essiccatore fanghi;
- con Verbale del 19.05.2025, prot. SERVIDR n. 11261-2025, il Direttore dei lavori ha, infine, disposto la ripresa dei lavori, rimanendo, così, fissata, la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 27.05.2025.

### Considerato che

- per l'esecuzione dei lavori secondo il progetto esecutivo approvato si è reso necessario provvedere allo spostamento di alcuni alberi presenti nell'area dove ubicare il comparto di filtrazione;

- tale attività propedeutica, non risultava ricompresa nei lavori di cui al contratto in commento del 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020;
- la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. rientra tra le società del Gruppo Sistemi Salerno, di cui la società Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding S.p.A.) è la capogruppo;
- detta capogruppo è anche Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Gruppo Sistemi Salerno, giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del 13/11/2019, prot. n. 1134/2019;
- che in virtù di detti rapporti contrattuali Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha investito la C.U.C. del Gruppo Sistemi Salerno per la selezione all'interno dell'Albo Fornitori della Piattaforma messa a disposizione dalla C.U.C. dell'Operatore Economico a cui affidare l'intervento in argomento;
- tra gli Operatori Economici inseriti nel suddetto Albo Fornitori è risultata presente la società Agribiotec Soc. Coop. a r.l. con sede in Salerno, viale degli Eucalipti, n.12, P.IVA 02266880653, giusta comunicazione di iscrizione del 04.05.2021, prot. n. 3553;
- con nota inviata a mezzo pec il 18.06.2021 è stato, pertanto, chiesto alla suindicata società di produrre, previo sopralluogo, uno specifico preventivo per la esecuzione dell'intervento in oggetto;
- in data 18.06.2021, a seguito di trattativa per le vie brevi con la citata ditta Agribiotec soc.coop. a r.l., la stessa ha fatto pervenire sua offerta economica, prot. SALSIS n.12219-2021, applicando uno sconto di Euro 200,00 rispetto al prezzo di mercato previsto, restando così concordato l'importo di **Euro 1.600,00** (milleseicento/00), oltre IVA come per legge, per l'intervento di "Potatura e riallocazione alberature" presso l'area oggetto dell'Appalto e, quindi, ricompreso nel limite di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016;
- detto intervento ha previsto le seguenti attività:
  - risagomatura delle chiome;
  - assistenza allo scavo per lo spostamento delle piante;
  - risagomatura delle zolle e delle radici principali;
  - assistenza sul punto di reimpianto;
  - messa a dimora degli esemplari con palificazione di sostegno in castagno, necessaria finché non si raggiunga uno stabile equilibrio degli stessi;
  - formazione di conca di compluvio per raccolta acqua in prossimità dell'apparato radicale;
  - concimazione organo-minerale;
  - trinciatura del materiale di risulta, derivante dai tagli eseguiti e asporto per lo smaltimento.

#### **Considerati, inoltre,**

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (sotto la cui disciplina ricade il suddetto incarico);
- che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- il Certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025 per interventi a tutto il 31.01.2025, prot. SERVIDR n. 10893-2025, emesso dal RUP a seguito della ultimazione degli interventi previsti e del relativo Certificato di Regolare Esecuzione del 12.05.2025, prot. SERVIDR n.10734-2025, per la liquidazione alla ditta Agribiotec soc.coop. a r.l.. dell'importo di Euro 1.600,00, oltre IVA come per legge;

- la fattura n.18/2025 del 15.05.2025 emessa dalla società Agribiotec soc.coop. a r.l. a seguito del richiamato Certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025, per l'importo di Euro 1.600,00, oltre IVA come per legge.

#### **Dato atto che**

- la Stazione Appaltante, tramite l'iscrizione di detto Operatore Economico nell'Albo Fornitori della C.U.C., ha formalmente adempiuto alle verifiche della sussistenza dei requisiti di ordine generale e professionale;
- preliminarmente alla liquidazione del suddetto importo è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva, DURC prot. INAIL n. 47980439 del 25.02.2025 con scadenza al 25.06.2025, da cui risulta che la ditta Agribiotec soc.coop. a r.l., avente P.IVA 02266880653 e sede in Salerno, viale degli Eucalipti n.12, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'importo di Euro 1.600,00 previsto per l'affidamento in commento, trova copertura nel Quadro Economico post-aggiudicazione, alla voce B.11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche-collaudi", così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n.36 del 11.11.2024, per l'esecuzione dell'intervento di "*Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana*".
- allo stato attuale, sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante, l'importo di Euro 1.600,00 è effettivamente erogabile.

#### **Ritenuto**

- che si è dovuto procedere, ai sensi dell'art.36, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.50/2016, all'affidamento dell'intervento di "Potatura e riallocazione alberature" presso l'area oggetto dell'Appalto, alla ditta Agribiotec Soc. Coop. a r.l. con sede in Salerno, viale degli Eucalipti, n.12, P.IVA 02266880653, per l'importo di Euro 1.600,00, oltre IVA;
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025 emesso dal RUP per interventi a tutto il 31.01.2025, prot. SERVIDR n. 10893-2025;
- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025, alla liquidazione dell'importo di **Euro 1.600,00** (millesecento/00), oltre IVA come per legge, in favore della ditta Agribiotec Soc. Coop. a r.l., P.IVA 02266880653;
- di dover autorizzare, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., il suddetto pagamento.

### **DETERMINA**

#### **di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di**

- 1 Prendere atto** dell'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento di "Potatura e riallocazione alberature", per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, alla ditta Agribiotec Soc. Coop. a r.l. con sede in Salerno, viale degli Eucalipti, n.12, P.IVA 02266880653, per l'importo di Euro 1.600,00, oltre IVA come per legge.

- 2 **Approvare** il Certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025 emesso dal RUP per gli interventi effettuati a tutto il 31.01.2025, prot. SERVIDR n. 10893-2025, per il pagamento dell'importo di Euro 1.600,00, oltre IVA come per legge, in favore della ditta Agribiotec Soc. Coop. a r.l., P.IVA 02266880653”.
- 3 **Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 1 del 14.05.2025 e della relativa fattura n. 18/2025 del 15.05.2025 emessa alla ditta Agribiotec Soc. Coop. a r.l., P.IVA 02266880653, l'importo di Euro 1.600,00, oltre IVA come per legge.
- 4 **Disporre** per l'effetto il pagamento immediato di **Euro 1.600,00** (*milleseicento/00*), mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. avente Iban IT51R030691524010000001217, ed in favore del conto corrente intestato alla società affidataria Agribiotec Soc. Coop. a r.l., P.IVA 02266880653, avente IBAN IT91G0538715206000001003703, dalla stessa comunicato anche ai sensi ed ai fini della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii..
- 5 **Dare atto** che il pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.600,00 trova copertura nel Quadro Economico post-aggiudicazione, alla voce B.11 “*Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche - collaudi*”, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n.36 del 11.11.2024, per l'esecuzione dell'intervento di “*Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana*”.
- 6 **Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
- 7 **Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione Campania.
- 8 **Trasmettere** copia della presente all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
- 9 **Trasmettere** copia della presente alla società affidataria Agribiotec Soc. Coop. a r.l.
- 10 **Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Ing. Antonio Picardi\***

\* *Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*